关于乐都区洪水镇李家壕村2022年以工代赈示范工程中期公示

乐都区洪水镇李家壕村2022年以工代赈示范工程，根据省发展改革委《关于下达以工代赈示范工程2022年第三批中央预算内投资计划的通知》（青发改地区〔2022〕671号）、《海东市发展和改革委员会关于下达以工代赈示范工程2022年的第三批中央预算内投资计划的通知》（东发改农产〔2022〕430号）、《关于乐都区洪水镇李家壕村2022年以工代赈示范工程实施方案的批复》（乐发改〔2022〕225号）要求，现将项目建设地点、期限、内容、规模、资金来源等公示如下。

一、项目名称

乐都区洪水镇李家壕村2022年以工代赈示范工程

二、项目性质

新建

三、实施内容

在虎狼沟右岸新建机井提水至项目区最高点蓄水池。从蓄水池分别布置两条主管线沿项目区边界由南向北布置1#主管，由北向南布置2#主管。主管下设13条支管，支管由东向西布置，支管下设滴灌管，滴灌管按樱桃种植的行间距进行布置。

四、实施地点

乐都区洪水镇

五、建设期限

项目建设期限为1年，即2023年。

六、建设内容及规模

在项目区外虎狼沟右岸新机井1座，配200QJ32-312/24水泵1台，总装机功率为55KW；铺设上水压力管1条，总长度1446m的∮108/δ4.5无缝钢管，采用明管铺设，修建压力管镇墩29座，支墩207座；布设主管2条，总长1672m（其中1#主管采用PE100¢110/PN1.6，长度1116.5m；2#主管采用PE100¢110/PN1.6，长度555.5m）、支管13条，总长6179.8m，采用PE100¢50/PN1.6管材，主支管采用埋管，埋深0.5m；DN16滴灌带361797m，滴灌管明管布设;新建500m³蓄水池1座；新建分水井17座；100KVA变压器1台，水肥一体化设备1套。

七、资金及来源

2022年第三批中央预算内投资447万，其他地方财政性建设资金58万元，企业自筹50万元。

八、项目进度

目前项目机井已完工，井房基础已完工，蓄水池进行基础施工，钢管等材料已进场。

九、责任单位、施工单位

责任单位：海东市乐都区自然资源和林业草原局

法人　周庆文

施工单位：青海龙田农林开发有限公司

法人　马红凯

十、建设目标

本工程的实施可以起到改善生态环境的作用，使项目区达到“水不下山，泥不出沟”的初步治理效果，对控制项目区内水土流失、减轻入湟泥沙、改善当地自然生态环境和投资环境，提高城市品位是十分必要的，同时，带动当地农户

一起致富。

欢迎群众监督，如有异议，请向海东市乐都区自然资源和林业草原局办公室8623156反映。全国扶贫监督电话12317。

海东市乐都区自然资源和林业草原局

2023年5月23日